

別紙

I. 事業評価総括表（令和元年度）

(単位： 円)

番号	措 置 名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	令和元年度 電源立地地域対策交付金事業 梶原町林道安良川線舗装工事	梶原町	4,608,000	4,608,000	総事業費 4,983,000

II. 事業評価個表（令和元年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	令和元年度 電源立地地域対策交付金事業 梶原町林道安良川線舗装工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		梶原町				
交付金事業実施場所		梶原町 松原				
交付金事業の概要		梶原町総合振興計画における「命の道の整備」では、生活道や避難路等にかかる整備だけではなく、同計画にある「命の水の確保」において、水源地へかかる道路整備も重要視しています。本路線の上流を水源地としている世帯があるなかで、舗装整備がされていないため、豪雨等の影響により路面洗掘が発生し通行に支障をきたした場合、地域住民による維持管理が必要となり、それは年7回程度の回数に及びます。本事業を活用して地域住民の安全な通行はもちろん、維持管理回数の減少を図るとともに生活の向上と安定した生活水準を確保することを図ります。 総延長 L=190m、・幅員 W=4.0～5.2m、・アスファルト舗装工 A=819㎡（t=4cm）・区画線工 L=190m				
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に係る主要政策・施策 第6次梶原町総合振興計画（平成22年度～令和元年度） VI. 基本計画 i. 梶原ならではの保健・医療・福祉が充実した社会 （ア）取組む内容 ①命の道の整備 ●安全な生活環境づくりのために、未整備の幹線道路は「命の道」、「地域活性化への道」と位置付けて早期改良。 目標：舗装区間の維持修繕回数（7回／年）を0にする。				
事業開始年度		令和元年度		事業終了年度		令和元年度
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果		成果目標	成果指標		単位	評価年度
						令和3年度

目標及び成果実績		舗装区間の維持修繕回数（7回／年）を0にする。	舗装区間での維持修繕作業に伴う通行制限回数。	成果実績	回				
				目標値	回	0			
				達成度	%				
				評価年度の設定理由					
				毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌々年度に評価を実施					
				交付金事業の定性的な成果及び評価等					
				評価に係る第三者機関等の活用の有無					
				無し					
交付金事業の活動指標及び活動実績		活動指標			単位	平成30年度	令和元年度		
		舗装延長		活動実績	m	180.0	190.0		
				活動見込	m	180.0	190.0		
				達成度	%	100.0	100.0		
交付金事業の総事業費等		平成30年度	令和元年度			備考			
	総事業費	4,719,600	4,983,000			総事業費 4,983,000			
	交付金充当額	4,585,000	4,608,000						
	うち文部科学省分	0	0						
	うち経済産業省分	4,585,000	4,608,000						
交付金事業の契約の概要									
	契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
	舗装工事		意向確認型指名競争入札		ミタニ建設工業株式会社		4,983,000円		
交付金事業の担当課室		梶原町環境整備課建設係							
交付金事業の評価課室		梶原町環境整備課建設係							